

組合スローガン：一致団結、総力を挙げて事業の早期完成を目指そう

1 名古屋市及び守山区公職者会に要望

9月29日(木)、名古屋市へ事業見直しの検討結果を報告し、収支不足の解消を含めた変更事業計画の作成及び今後の事業実施に対する支援の要望書を市へ提出しました。名古屋市から、より一層組合との連携を密にしながら、事業収束に向けできる限りの支援に努めるとの考え方が示されました。

また、10月21(金)に、守山区公職者会(守山区選出の県議会議員・市会議員で構成)において、「組合・公社とともに名古屋市も主導的に事業見直し案の検討」、「事業費削減のための整備水準見直しの柔軟な対応」、「収入増加策の検討」について要望しました。

なお、11月28日(月)には、名古屋市会の本会議において、「中志段味特定土地区画整理事業の再建について」という質問が行われました。

2 総代説明会を開催

11月13日(日)に、総代及び監事の皆様に対し、①これまでの事業計画変更の経緯、②区画整理設計検討業務委託の成果、③今後の見直し検討について説明し、質疑応答を行いました。

(主な説明内容は「別紙」をご覧ください。質疑応答は「組合だより」(1月発行)に掲載する予定です。)

なお、当日は、ユニー(株)より店舗開発部中京担当部長が出席され、これまでの経緯や、「9月にファミリーマートと合併し、現在、約束が成就するように、社内で新たな役員等への説明をしているが、時間を要している」旨の説明がありました。

(現在組合では、月1~2回のペース〔7/15、8/5、8/23、9/16、9/28、9/30、10/14、11/4、11/29〕でユニー(株)と出店に向けての協議を行っています。)

3 工事状況(11月末時点)

- ・11月末現在、施工中の主な工事

都計志段味環状線(その6)、都計志段味環状線(その7)、5期区画道路、(仮称)野添川2号橋及び6期区画道路、2号調整池(その2)及び第20期排水路、21期排水路、2号調整池(その1)及び第17期排水路(平成27年度から繰越)

(工事名称に付した番号は、発注の順番によるものです。3月の総代会でお示した工事等予算箇所図とは番号が異なる場合があります。)

なお、今年度の予算で予定していた上記以外の工事(都計下志段味線など)は、金融機関の借入目処がつくまで工事発注を見合わせており、年度内の完成は厳しい状況となっておりますが、本件は直近の重要課題として認識しており、引き続き資金手当てに努力し、早期の完成を目指します。

4 理事会等の開催状況（平成 28 年 7 月～11 月）

（1）理事会・役員会

回数	月 日	主な審議事項
第7回	7月6日	・平成 27 年度支出予算額の流用等 ・平成 27 年度収支決算等 ・平成 27 年度から現在までに行った移転先変更等に伴う仮換地指定変更等 ・組合ニュース第3号 ・都計志段味環状線道路築造工事(その 6)の設計 ・2号調整池築造工事(その 2)及び第 20 期排水路築造工事の設計 ・近接工事の間接工事費等の調整 ・都計志段味環状線道路築造工事(その5)の変更設計 ・第 19 期排水路築造工事に伴う付帯工事の変更設計
第1回 役員会	7月13日	・平成 27 年度収支決算等の監査報告 ・第 46 回総代会について
第8回	7月20日	・都計志段味環状線道路築造工事(その 7)の設計 ・第5期区画道路築造工事の設計 ・都計志段味環状線道路築造工事(その 4) に伴う付帯工事の変更設計 ・平成 27 年度道路等維持補修工事の変更設計 ・平成 27 年度移転先整備工事その 2 及び排水路等整備工事の変更設計
第9回	8月3日	・第 21 期排水路築造工事の設計
第 10 回	8月17日	・60BL 仮4番の仮換地分筆 ・163BL 仮5番、他2筆の従前地分筆
第 11 回	9月7日	・組合だより第 64 号案 ・平成 28 年度調査設計業務並びに工事に係る設計書の作成、管理・監督及び検査業務委託についての協定書 ・中志段味特定土地区画整理事業(仮称)野添川2号橋築造工事(上部工その1)・第6期区画道路築造工事及び上志段味特定土地区画整理事業(仮称)野添川2号橋築造工事(上部工その2)【併存】の設計 ・2号調整池築造工事(その2)及び第 20 期排水路築造工事の変更設計 ・長戸川造成計画詳細設計業務委託に関する協定 ・125 街区仮 9 番及び仮 21 番の仮換地変更
第 12 回	9月28日	・区画整理設計変更等業務委託の成果報告及び完了検査
第 13 回	10月5日	・中志段味特定土地区画整理事業野添川護岸設計業務委託(その1)及び上志段味特定土地区画整理事業野添川護岸設計業務委託(その2)【併存】の設計 ・事業推進検討
第 14 回	10月19日	・都計志段味線関連基本設計及び(仮称)野添川2号橋詳細設計等業務委託の変更設計 ・平成 27 年度詳細設計図等作成業務委託の変更設計 ・102 街区仮 2-1 番及び仮 5 番の仮換地変更 ・守山区公職者会への要望 ・総代説明会
第 15 回	11月2日	・総代説明会について
第 16 回	11月16日	・平成 28 年度上半期収支決算等 ・第7期区画道路築造工事の設計

（2）各係会

庶務係会5回、会計係会5回、設計工事係会17回、換地係会5回を開催。

（3）特別委員会等

保留地集約委員会3回、指名選定委員会5回、委員長会1回、監査会2回を開催。

また、組合組織として新たに事業推進検討委員会を設置するとともに、当委員会と名古屋市区画整理課と共同で事業推進会議を5回開催。

（事業推進検討委員会、事業推進会議の概要については別紙の3をご覧ください）

発行

名古屋市中志段味特定土地区画整理組合

電話（052）736-5030

※ご意見、ご質問などありましたらお寄せください。